

**COMUNE DI DAMBEL**

Provincia di Trento
Via G. Garibaldi 33 - 38010 DAMBEL (TN)
C.F. 83005270224
tel.0463/437105 - fax 0463/437266
www.comune.dambel.tn.it
anagrafe@comune.dambel.tn.it

Prot. n. 808/2024

Dambel, 10.04.2024

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza strada comunale in loc. "Vecchio" a
Dambel sulle pp.ffa. 1954/1 e 1447 in CC Dambel**

Verbale di somma urgenza

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 37 c. 1 della L.P. 01.07.2011, n. 9)

Visto l'avviso di allerta moderata gialla emanato dal Dipartimento Protezione Civile della PAT emesso alle ore 10.40 del 30.03.2024;

A seguito delle prolungate ed eccezionali precipitazioni atmosferiche dei giorni 30-31 marzo e 1 aprile, si è verificato un cedimento della scarpata sulla p.f. 1447 C. C. Dambel a valle della strada comunale p.f. 1954/1 C.C. Dambel che ha parzialmente ostruito il Rio di Dambel sottostante e il cedimento del banchettone e barriera di sicurezza.

L'evento comporta un pericolo sia per la stabilità della strada comunale sia per la presenza della condotta principale dell'acquedotto potabile che serve tutto il paese e necessita quindi un urgente intervento di consolidamento.

Constatato che le cause che hanno portato a tale contesto sono da imputare alle forti precipitazioni e che la situazione comporta potenziale pericolo di grave danno ad infrastruttura pubblica (acquedotto potabile), visto il rischio concreto di cedimento della struttura stradale.

Il giorno 03.04.2024, l'ing. **Andrea Rubin Pedrazzo** del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. ha effettuato un sopralluogo preliminare insieme al Sindaco Carlo Polastri, su sua segnalazione.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **04** del mese di **aprile**, il sottoscritto tecnico comunale geom. Rudi Tonelli, unitamente ai tecnici incaricati ing. **Roberto Battocletti** e geol. **Lino Berti**, alla presenza del Sindaco di Dambel **Carlo Polastri**, ha effettuato una visita di sopralluogo nella località "Vecchio", accertando quanto segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si rende necessario effettuare un intervento di messa in sicurezza della area interessata dallo smottamento che prevede i seguenti interventi distinti in due fasi:

INTERVENTO 1 (IN VIA IMMEDIATA):

- posizionamento di un telo in film plastico al fine di proteggere il versante da eventuali fenomeni di ruscellamento e dalla pioggia prevista per i prossimi giorni;
- deviazione delle eventuali acque superficiali provenienti dalla strada e dal versante a monte della strada con sacchi in sabbia convogliando le stesse nella vicina caditoia stradale;

INTERVENTO 2 (DA PROGETTARE):

Alla luce degli scavi esplorativi effettuati il giorno 08/04/2024 è stata verificata la presenza della roccia a limitata profondità rispetto all'alveo del rio pertanto si prevedono i seguenti interventi:

1. realizzazione di un muro in c.a. appoggiato/collegato alla roccia di altezza adeguata (1.5-2.0 m circa) e ricostruzione scarpata con materiale arido;
2. rifacimento banchettone dissestato;
3. realizzazione di alcune soglie con massi in alveo per riduzione pendenza;
4. rifacimento di un tratto di muro più a valle scalzato alla base.


Dichiaro

che i predetti lavori rivestono carattere di somma urgenza per cui hanno redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e s.m. e ai sensi dell'art. 37 della L.P. 1 luglio 2009 n.9 e s.m. e i.

In linea di massima si prevede una spesa di circa **€ 210.000,00 (lavori e somme a disposizione)** comunque dovrà essere determinata con apposita perizia tecnica.

 **Tecnico comunale**
Geom. Rudi Tonelli

Il sottoscritto Carlo Polastri, Sindaco del Comune di Dambel, conferma quanto riportato nel verbale di somma urgenza.

 **IL SINDACO**
Carlo Polastri

Dambel li 10 aprile 2024

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



VERSANTE STRADA VERSO RIO



VERSANTE STRADA VERSO RIO



STRADA COMUNALE CON EVIDENZIATO CEDIMENTO BANCHINA



PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA